

(様式1)

稚教学第1058号

令和6年7月19日

文部科学大臣 殿

稚内市長

工 藤 広

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

稚内市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

（担当）

稚内市教育委員会学校教育課

住所：北海道稚内市中央3丁目13番15号

電話：0162-23-6528

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和6年7月18日

#### (2) 評価の方法

教育委員会内で事後評価を行い、稚内市ホームページに公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画通り実施できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

潮見が丘小学校及び稚内南中学校の学校トイレを洋式化したことにより、児童生徒の健康や衛生面での環境改善が図られた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
稚内市立潮見が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R5.10	R5.10.31		
稚内市立稚内南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		R5.7～R5.10	R5.10.31		