

別添9 事後評価分析書

港湾名	稚内港	地区名	北地区	事業主体	稚内市		
計画期間	平成19年度～平成23年度						

1)事業の実施状況	当初計画通り実施した事業		国内・国際交流拠点再生計画					
	当初計画から変更した事業 (変更した内容)		なし					
	変更した理由、目標・数値指標への影響等							
2)みなと振興計画に記載した数値目標の達成状況	指標		単位	達成度	達成見込みの有無			効果発現要因
					達成	達成見込み	未達成	総合所見
	指標1	港湾来訪者 (約33万人/年 → 41万人/年)	割合	○		●		北緑地の拡張整備により、概ね平成30年の港湾来訪者(市民利用、観光客利用、イベント利用の計)は年間42万人に達する評価が得られた。
	指標2	利用者の満足度 (既設緑地の満足度 → 拡張整備後の満足度30%アップ)	%	○	●			既設緑地(1.1ha)のままの場合と比べて、将来緑地拡張整備後は満足度が34%向上する評価が得られた。
	指標3		割合					
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)の効果発現状況	指標		単位	達成度	達成見込みの有無			効果発現要因
					達成	達成見込み	未達成	総合所見
	その他の指標1		割合					
	その他の指標2		%					
	その他の指標3		割合					
4)定量的に表現できない定性的な効果発現状況								

- 注
- 1 みなと振興計画の申請時に策定した目標及び指標について記載する。
 - 2 達成度とは、以下の評価の基準に沿って、記入する。
 評価値が目標値を上回った場合は「○」
 評価値が目標値には達していないものの、近年の傾向よりは改善していると認められる場合「△」
 評価値が目標値に達しておらず、かつ近年の傾向よりも改善がみられない場合「×」
 - 3 数値目標を達成している(評価値が目標値を上回った)場合は、「達成」に●
 現時点で数値目標を達成していない(達成度が△もしくは×)が、その要因が外部要因によるものが大きいことが合理的かつ客観的に確認され、1～2年以内に所要の目標が達成される見込みがある場合は、「達成見込み」に●
 上記以外は、「未達成」に●