

実施計画事業名		稚内駅周辺地区市街地再開発事業		評価対象年度	平成 22 年度		
評価担当部署		建設産業部 都市再生対策課		課長(主幹)名	相内 悟		
総合計画体系	分野	4	都市基盤				
	政策	3	調和のとれた持続可能なまちづくり				
	施策	1	中心市街地の再生を図ります				
	関連施策						
現状と課題	中心市街地の空洞化が進行し、賑わいを失いつつあるため、「マチ」と「みなと」の連携による一体的なまちづくりが望まれている。						
目的	「マチ」と「みなと」の連携による一体的なまちづくりと新たな賑わいの創出を図る						
5ヶ年展開の	<ul style="list-style-type: none"> ◆市街地再開発事業(平成23年度完了予定)総事業費 28.6億円 延面積 6,800㎡ 再開発ビル(地域交流センター、ハスターミナル、コンビニ、商業店舗、映画館、住宅) ◆街路事業(駅前広場)(平成24年度完了予定) 総事業費 10億円 4,200㎡ ◆地域交流センターの運営(平成24年度から) 						
成果指標	名称		単位		21 年度	22 年度	25 年度
	駅周辺地区主要施設利用者数		人	目標	233,240	235,320	427,100
活動指標	名称		単位		21 年度	22 年度	25 年度
	再開発ビル(各公共交通施設含む)の利用人数			実績	228,600	260,610	
活動指標	名称		単位		21 年度	22 年度	25 年度
	再開発ビルの建築工事進捗率(工事が完成した面積/総床面積 6,800㎡)		%	実績	37.8	37.8	
活動指標	名称		単位		21 年度	22 年度	25 年度
	駅前広場及び周辺道路整備の工事進捗率(整備が終了した面積/総整備面積 6,586㎡)		%	実績	4.5	11.6	
活動指標	名称		単位		21 年度	22 年度	25 年度
				目標	-	-	-
活動指標	名称		単位		21 年度	22 年度	25 年度
				目標	-	-	-
活動指標	名称		単位		21 年度	22 年度	25 年度
				実績			
事業費の実績		単位	21 年度 (決算)	22 年度 (評価年度決算見込)	23 年度 (予算)	備考	
	直接事業費(A)	千円	1,442,399	421,779	1,608,171	<H22内訳> H21から繰越分 40,877千円 H22 現年度分 380,902千円 (H23への繰越 23,377千円あり)	
	国庫支出金	千円	189,840	134,920	400,943		
	道支出金	千円	49,385	39,407	35,000		
	起債	千円	549,900	10,300	956,100		
	その他	千円	449,525	134,283	0		
	一般財源	千円	203,749	102,869	216,128		
	この事業にかかる職員数	人/年	2.95	2.00	2.00		
人件費(B)	千円	20,432	13,582	13,582			
計(A+B)	千円	1,462,831	435,361	1,621,753			
状況変化	実施計画当初(平成21年～)からの状況変化						

【1次評価】

成 果	成果指標の単年度の目標値は達成できたか(単年度の目標値がない場合は、長期的な目標値を達成できそうか予測)
	a a 目標達成 b ほぼ目標どおり c 目標達成できず(目標値と大きな差がある) <cの場合は、なぜかを分析して記入する>
細 事 業 の 構 成 ・ 進 め 方	細事業の改廃や新規細事業の必要性はないか
	a a 問題なし b 検討の余地がある c 早急な改善が必要 <bまたはcの場合は、具体的な細事業名などを挙げ、問題点を記入する>
各細事業の進め方について、市民との協働、他団体等との役割分担の見直し、環境への配慮など、改善の必要性はないか	a a 問題なし b 検討の余地がある c 早急な改善が必要 <bまたはcの場合は、具体的な細事業名などを挙げ、問題点を記入する>
	無駄なコストが発生していないか、投入した予算や人員に見合った効果が得られているか
コスト効率	a a 問題なし b 改善の余地がある <bの場合は、具体的な細事業名などを挙げ、問題点を記入する>
総合評価	A 概ね問題なし <A~C判定を受けての今後の方針、問題点に対する改善策などを記入する> 全体事業の進捗状況は概ね計画通り進んでいることから、今後も目標達成に向け計画通りに事業を進めていく。

【2次評価】

成 果	a	細事業の構成	a	細事業の進め方	a	コスト効率	a
総合評価	A 概ね問題なし <2次評価者の視点からコメントを記入する> 1次評価のとおり取り進めること。						

【内部評価委員会】

意見	
----	--