

令和3年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
1	令和3年5月24日	稚内公園災害復旧工事	山本建設株式会社 稚内市港5丁目7番44号	大型カゴ砕工 ・設計図書間の不一致等により、設計計算書及び数量算出書を変更したい。(大型カゴ砕)(契約書第17条)	12,100,000	→	12,067,000	-33,000
					令和3年7月30日	→		
2	令和3年6月9日	水族館整備工事(屋上防水改修工事)	エスアイ工業株式会社 稚内市萩見2丁目6番15号	既設下屋解体の結果、取合いサッシ廻りのモルタルの劣化が著しいため撤去補修し、新設する下屋の既設サッシへの取付間口幅を1,800mmから2,110mmに変更する。(契約書第18条)	4,983,000	→	5,170,000	187,000
					令和3年7月30日	→		
3	令和3年7月8日	船舶上架施設浮桟橋整備工事	稚内港湾施設株式会社 稚内市末広1丁目1番34号	現地精査の結果、工事数量の見直しが必要となったため。 材料費 12)雑チェーン(メッキ)16mm*15m 3本→0本(変更減)、13)リングプレートB型 1t 8個→12個(変更増)、14)SUS304ロングリングチェーン16mm*15m 0本→6本(変更増・新規追加)、15)SUSネジジャックル16mm 0個→12個(変更増・新規追加)	12,540,000	→	13,123,000	583,000
					令和3年7月15日	→		
4	令和3年7月8日	都市公園遊具改築(天北緑地)工事	株式会社北緑芝建 稚内市富岡5丁目3番10号	構造物撤去工について、概数の確定により変更する。	6,798,000	→	6,875,000	77,000
					令和3年9月30日	→		
5	令和3年7月21日	国道40号無電柱化に伴う污水管移設工事	道北土建株式会社 稚内市朝日5丁目4番1号	管路土工の増額 ・現場発生土の仮置が必要となり、土砂を運搬する必要が生じたため土砂運搬費の増 管布設工の増額 ・塩ビ管布設箇所において一部鉄筋コンクリート管が埋設されており、工事に支障となることから施工方法を変更したため費用の増額 付帯工の増額 ・鉄筋コンクリート管移設に伴う撤去費及び処分費の増額 ・施工区間に不明なコンクリート基礎が埋設されており、工事に支障となることから撤去費及び処分費の増額 ・施工区間にループ配管が埋設されており、工事に支障となることから撤去及び再設置費用の増額	11,330,000	→	14,597,000	3,267,000
					令和3年7月30日	→		
6	令和3年8月5日	稚内東中学校屋体LED化整備工事	株式会社山口電気商会 稚内市潮見1丁目2番17号	本工事は、稚内東中学校体育館の既設高天井照明器具をLED証明器具に取り替える工事であります。 照明器具を取り替えるにあたり、既設照明器具ガードの再利用ができないことがわかったため、照明ガードを追加工事するものであります。	3,564,000	→	3,696,000	132,000
					令和3年8月20日	→		
7	令和3年8月10日	稚内港潮見地区護岸整備(その2)工事	藤建設株式会社 稚内市港5丁目5番15号	現地精査の結果、工事数量の見直しが必要となったため。 【工事数量の変更】 ○海岸土工:護岸前面において、想定した土砂数量よりも少なかったため、変更減。 ○上部工:現地精査の結果、各種数量を変更。 ○天端被覆工:現地精査の結果、各種数量を変更。 ○消波工:現地精査の結果、当初想定していた既設消波ブロックの個数よりも多かったため、消波ブロック据付は変更減とし、消波ブロック撤去は変更増。 ○構造物撤去工:護岸前面において、当初想定していた既設消波ブロック個数よりも多かったため、変更増。	39,050,000	→	39,413,000	363,000
					令和3年8月13日	→		

令和3年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
8	令和3年8月30日	廃棄物最終処分場覆蓋撤去工事	錦産業株式会社 稚内市朝日3丁目2185番14	・建物解体完了により、解体発生材処分数量の概数を確定する。 ・仮設費について、敷き鉄板、覆土、残土処分等の数量を確定する。 ・解体用重機について、実施工方法による機械に変更する。 ・覆蓋前面の側溝部分について、洗浄清掃費を計上する。	42,130,000	→	39,600,000	-2,530,000
					令和3年8月31日	→		
9	令和3年9月27日	市営住宅(声問団地62-B-2)外壁改修工事	トード塗装工業株式会社 稚内市はまなす3丁目7番23号	本工事は、市営住宅声問団地62-B-2の外壁塗装を塗り替える工事です。 既存塗膜剥離後の外壁欠損補修箇所が見込みよりも多かったため、外壁欠損補修数量を変更するものであります。	8,767,000	→	8,976,000	209,000
					令和3年10月1日	→		
10	令和3年10月13日	中部第9排水区雨水管渠布設工事	早坂・山田 経常建設共同企業体 稚内市大黒1丁目4番32号	・土留用仮設材の増 土留用仮設材は、鋼矢板Ⅲ型 L=7.5m 64枚を硬質地盤専用の油圧式杭圧入引抜機で圧入し2回転用する設計としていたが、1回目の引抜時に鋼矢板に力がかかり2回目の転用ができないことが判明したため、新たに鋼矢板Ⅲ型 L=7.5m 64枚を増とする。 土留用仮設材増に伴い、油圧式杭圧入引抜機の運搬費を増額する。 ※N値=167	62,249,000	→	65,747,000	3,498,000
					令和3年11月30日	→		
11	令和3年10月18日	稚内公園整備(擁壁整備)工事	北海土建工業株式会社 稚内市こまどり3丁目7番5号	構造物撤去工 ・概数の確定による変更 仮設工 ・概数の確定による変更	13,090,000	→	12,089,000	-1,001,000
					令和3年11月30日	→		
12	令和3年10月25日	稚内公園整備(擁壁整備)工事	北海土建工業株式会社 稚内市こまどり3丁目7番5号	当該工事の概数として扱っていた数量が確定(令和3年10月18日)し、当該事実に係る不確定要素が解消されたため、事業促進を図りたい。	12,089,000	→	13,277,000	1,188,000
					令和3年11月30日	→		
13	令和3年11月15日	導水管撤去工事	北武建設株式会社 稚内市萩見2丁目13番15号	工事施工にあたって、試掘した結果、現設計と相違が生じたため変更します。 1対象となる種別 ○舗装工の増加 0㎡ → 274㎡(274㎡増) ○採掘工の増加 1200㎡ → 1370㎡(170㎡増) ○工事延長 300m → 210m(90m減)	23,430,000	→	23,760,000	330,000
					令和3年11月30日	→	令和4年1月20日	51日間
14	令和3年11月17日	クネベツ地区配水管布設替工事	株式会社佐藤組 稚内市朝日1丁目3番5号	・道道抜海兜沼停車場線上に水道管を布設するにあたり、工事着手前より、道路管理者である北海道に占用許可申請を提出していたが、令和3年10月29日に占用許可が下りたため、施工計画に支障が生じたことから、工期を51日延長する。		→		
					令和3年11月30日	→	令和4年1月20日	51日間
15	令和3年11月17日	市営住宅(末広団地59-B-1)屋根外壁改修工事	早坂・阿部 特定建設工事共同企業体 稚内市大黒1丁目4番32号	本工事は、市営住宅末広団地59-B-1の屋根改修(2重屋根)及び外壁改修(塗装塗替)を行う工事です。 外壁改修において、クラック処理及び欠損部補修の数量を、概数から確定数量に変更します。	51,370,000	→	51,623,000	253,000
					令和3年11月26日	→		
16	令和3年11月24日	稚内港潮見地区護岸整備工事	三建設株式会社 稚内市声問1丁目6番27号	事業の促進を図るため、消波ブロック据付(六脚ブロックKO.52型)を14個増工する。 消波ブロック製作(六脚ブロックKO.52型)当初279個 変更後293個	9,570,000	→	9,669,000	99,000
					令和3年11月30日	→		

令和3年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
17	令和3年11月24日	稚内港(副港通)改修工事	大信建設株式会社 稚内市はまなす4丁目2番2号	事業の促進を図るため、施工延長を5m増す。 施工延長 当初:L=50m 変更後:L=55m 【工事数量の変更箇所】 ・道路土工 ・路盤工 ・排水構造物工 ・縁石工 ・区画線工 ・構造物撤去工	12,100,000	→	13,442,000	1,342,000
					令和3年11月30日	→		
18	令和3年11月24日	ウエンナイ川右岸排水区雨水管渠布設その2工事	北武建設株式会社 稚内市萩見2丁目13番15号	付帯工の増 舗装復旧範囲を舗装影響範囲までとしていたが、既設道路側溝及び道路補修箇所と舗装の間に乖離が生じたため、雨水等の侵入による路盤や既設側溝への影響を考慮し、舗装復旧範囲を拡大する。また、それに伴い舗装処分費を増額する。	24,442,000	→	25,333,000	891,000
					令和3年11月30日	→		
19	令和3年11月26日	増幌地区営農用水配水管布設工事	株式会社佐藤組 稚内市朝日1丁目3番5号	当該工事は事業主体である北海道と連携し、水道管を併設していたが、北海道側で水道管の施工工程に遅れが生じているため、それに合わせ工期を延長する。		→		
					令和3年11月30日	→	令和4年3月10日	100日間
20	令和3年11月26日	声問24号通配水管布設工事	道北土建株式会社 稚内市朝日5丁目4番1号	新型コロナウイルス感染症の影響により、資材の調達及び誘導員の確保が難しいことから、工期期間内の完成が困難となったため、工期を延長する。		→		
					令和3年11月30日	→	令和4年3月20日	110日間
21	令和3年12月7日	市営住宅(潮見団地2-B-2)配管改修工事	サトウ配管・桜井冷熱機械 特定建設工事共同企業体 稚内市緑6丁目13番13号	本工事は、市営住宅潮見団地2-B-2の屋内外給排水管設備、給湯設備、衛生器具設備等を改修する工事であります。 給油機給排気トップ取付等に伴う外壁はつり補修等において、建物正面側に高所作業員が設置できず作業ができないため、外部足場を追加するものであります。 以上、設計変更により請負代金額が増額となる。 請負代金額 660,000円の増額	73,150,000	→	73,810,000	660,000
					令和3年12月17日	→		
22	令和3年12月16日	道道稚内天塩線無電柱化に伴う水道管布設替工事	北武・富田 特定建設工事共同企業体 稚内市萩見2丁目13番15号	当該工事は、事業主体である北海道と連携し水道管移設を予定していたが、道路占用の許可が遅れ、施工計画に支障が生じたことから、工期を98日延長する。		→		
					令和3年12月20日	→	令和4年3月28日	98日間

令和3年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
23	令和3年12月23日	蓄電池基礎整備工事	有限会社抜海運送 稚内市朝日1丁目4番5号	現地精査の結果、ネットフェンスの配置変更が必要になったこと及び仮設工の概数確定に伴い設計変更する。 【変更内容】 道路土工 ・ネットフェンスの配置変更により設計数量を変更する。(掘削、整地、土砂等運搬) 路盤工 ・ネットフェンスの配置変更により設計数量を変更する。(上層路盤工、不陸整正) 防護柵工 ・ネットフェンスの配置変更により設計数量を変更する。(ネットフェンス、基礎ブロック、作業土工)管理用道路土工 ・ネットフェンスの配置変更により設計数量を変更する。(路体盛土) 仮設工 ・概数の確定により変更する。(鉄板板) 共通仮設費 ・概数の確定により変更する。(仮設材運搬費)	19,580,000	→	21,615,000	2,035,000
					令和4年1月31日	→	令和4年3月21日	49日間
24	令和3年12月24日	萩ヶ丘浄水場耐震補強工事	稚内港湾施設株式会社 稚内市末広1丁目1番34号	躯体改修 ・壁の劣化状況調査の結果、ひび割れの進行が確認されたため、コンクリートはつり工、壁モルタル塗工、塗装工を増工する。	24,200,000	→	26,070,000	1,870,000
					令和4年2月28日	→		
25	令和4年1月17日	導水管撤去工事	北武建設株式会社 稚内市萩見2丁目13番15号	本工事は堀前後差し水の影響により、水の処理を行うため仮設の水替工を増工し、積雪が例年の平均を大きく超えたことにより除雪による工程の遅れが生じ、今後も施工条件が厳しいことが想定されるため、舗装工のアスファルトを不施工とする。 1 対象となる種別 ・舗装工の変更 表層274㎡→0㎡(274㎡減) ・仮設工の増加 水換工0日→48日(48日増) ・工事延長 210m→186m(24m減)		→		
					令和4年1月20日	→		
26	令和4年1月25日	白樺保育所整備工事(増改築電気設備工事)	株式会社松本電気商会 稚内市宝来2丁目1番24号	・増築する保育室にインターフォン及び機械警備機器を設置する。 ・風除室にカメラ付きインターフォンを設置する。 以上、設計変更により請負代金額が増額となる。 請負金額 変更前 4,796,000円 変更後 5,016,000円 220,000円の増額	4,796,000	→	5,016,000	220,000
					令和4年1月30日	→		
27	令和4年1月17日	副港通道路整備工事	錦産業株式会社 稚内市朝日3丁目2185番14	排水構造物工 ・取付道路部の横断側溝を追加する。(L=16m) 構造物撤去工 ・概数の確定により変更する。(殺処分量) 舗装工 ・取付道路部の歩道巻き込み部について、本線と取付道路の高さを調整するため、擦り付け範囲を追加する。(A=88㎡)	48,950,000	→	51,458,000	2,508,000
					令和4年1月31日	→		
28	令和4年1月21日	ウエンナイ川右岸排水区雨水管渠布設その1工事	長谷川・山本 経営建設共同企業体 稚内市はまなす3丁目2番15号	・発生土処理の増 掘削した土を埋戻しに使用する予定だったが、埋戻しに適さない土であったため、掘削した土を残土処分とし、埋戻しに適用する土を運搬し埋戻材としたため、発生土処理を増額する。	61,600,000	→	68,904,000	7,304,000
					令和4年2月14日	→		

令和3年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
29	令和4年2月4日	緑・富岡環状通街路整備(道路改良)工事	共成・三洋 特定建設工事共同企業体 稚内市栄1丁目34番1号	事業促進のため施工延長を256mから266mに変更する。 ・土工、舗装工、排水構造物工、緑石工の増 概数確定により変更する。 ・構造物撤去工	128,700,000	→	139,546,000	10,846,000
					令和4年2月21日	→		
30	令和4年2月22日	第一副港整備工事	藤建設株式会社 稚内市港5丁目5番15号	概数(浚渫土量)の確定により変更する。 【土工・浚渫工】 当初:土量 940m ³ 変更:土量 1,006m ³ 以上の理由による増額設計変更です。	7,590,000	→	7,975,000	385,000
					令和4年2月26日	→		
31	令和4年3月8日	道道稚内天塩線無電柱化に伴う水道管布設替工事	北武・富田 特定建設工事共同企業体 稚内市萩見2丁目13番15号	・当該工事は、事業主体である北海道の無電柱化工事の施工範囲が変更になったことから、水道管工事を一部減工する必要が生じたため、測点260.5～272.0の配水管布設工を減工する。	63,800,000	→	39,402,000	-24,398,000
					令和3年12月20日	→		
32	令和4年3月1日	若草大橋補修工事	長谷川・山本 経常建設共同企業体 稚内市はまなす3丁目2番15号	仮設工 ・現地調査の結果、P3橋脚周囲の土質が軟弱であり、作業足場の安全確保が難しいこと及び作業中の川岸への影響を抑えるため、矢板で土留めを行う。	46,200,000	→	47,212,000	1,012,000
					令和4年3月10日	→		