

令和5年度 変更契約一覧表

| 番号 | 変更契約日 | 工事名 | 業者名 | 変更理由 | 現請負代金 | | 変更後請負代金 | 増減額 |
|----|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------|---|------------|---------|
| | | | | | 現完成工期 | | 変更後完成工期 | 変更日数 |
| 1 | 令和5年7月18日 | 中央小学校敷地樹木撤去工事 | 株式会社北緑芝建 稚内市富岡5丁目3番10号 | 公園施設等撤去・移設工 ・概数の確定による変更(伐採工) 園路広場整備工 ・概数の確定による変更(舗装版撤去工) 仮設工 ・概数の確定による変更(交通管理工) | 6,039,000 | → | 6,534,000 | 495,000 |
| | | | | | 令和5年7月20日 | | | |
| 2 | 令和5年7月20日 | 国道40号無電柱化水道管移設工事 | 岩出建設株式会社 稚内市栄4丁目5番20号 | 配管資材費、配管労務費、管路土工、土留工 ・現地試掘の結果、既設配水管の状態及び継手位置を考慮し、不断水バルブ設置箇所を変更するため、配管延長を下記のとおり変更する。 配水管φ100延長 当初L=14m ⇒ 変更L=24m 工期の延長 ・上記配水管延長の変更のほか、当工事は、関連する他の支障物移設工事の施工時期と連携を図ることが必要なため、下記のとおり工期を延長する。 工期(完了日) 当初7月31日 ⇒ 変更9月29日 | 4,433,000 | → | 4,961,000 | 528,000 |
| | | | | | 令和5年7月31日 | | 令和5年9月29日 | 60日間 |
| 3 | 令和5年8月28日 | エネルギーセンター整備工事(地下タンクライニング工事) | 株式会社稚内衛生公社 稚内市はまなす4丁目1番2号 | 専門工事を行う下請業者(株式会社後藤工事)の都合により、作業員の確保ができません、工期内での工事实施が困難となり、代わりとなる専門工事が施工可能な業者も見つからず、工期を延長する旨の届出が提出されたため。 | | → | | |
| | | | | | 令和5年9月29日 | | 令和5年11月15日 | 47日間 |
| 4 | 令和5年8月28日 | 総合勤労者会館整備工事(地下タンクライニング工事) | 株式会社稚内衛生公社 稚内市はまなす4丁目1番2号 | 専門工事を行う下請業者(株式会社後藤工事)の都合により、作業員の確保ができません、工期内での工事实施が困難となり、代わりとなる専門工事が施工可能な業者も見つからず、工期を延長する旨の届出が提出されたため | | → | | |
| | | | | | 令和5年9月29日 | | 令和5年11月15日 | 47日間 |
| 5 | 令和5年8月29日 | 港湾施設維持補修工事 | 有限会社稚山建設 稚内市緑2丁目7番14号 | ・現場精査の結果、縁金物の更なる損傷が発見されたため増工したい。 縁金物工L=35m → 縁金物工L=70m ・増工に伴い、資材の納期に日数がかかることから工期の縁長を行いたい。 | 5,753,000 | → | 5,984,000 | 231,000 |
| | | | | | 令和5年8月31日 | | 令和5年10月31日 | 61日間 |
| 6 | 令和5年8月30日 | 国道40号無電柱化下水道管移設工事 | 道北土建株式会社 稚内市朝日5丁目4番1号 | 一般国道40号の無電柱化に伴う北海道開発局発注の中央電線共同溝設置工事と本工事の下水道管移設時期を合わせるため。 | | → | | |
| | | | | | 令和5年8月31日 | | 令和5年12月8日 | 99日間 |

令和5年度 変更契約一覧表

| 番号 | 変更契約日 | 工事名 | 業者名 | 変更理由 | 現請負代金 | | 変更後請負代金 | 増減額 |
|----|------------|--------------------------|------------------------------|---|------------|---|------------|-----------|
| | | | | | 現完成工期 | | 変更後完成工期 | 変更日数 |
| 7 | 令和5年8月24日 | 緑・富岡環状通街路整備(道路改良)その3工事 | 株式会社共成建設 稚内市栄1丁目34番1号 | 事業促進のため施工延長を24mから27mに変更したい。 ・軽量盛土工の増 概数確定により変更したい。 ・構造物撤去工 | 39,600,000 | → | 43,362,000 | 3,762,000 |
| | | | | | 令和5年8月31日 | → | | |
| 8 | 令和5年9月11日 | 稚内中学校整備付帯工事(雨水排水設備工事) | 北海土建工業株式会社 稚内市こまどり3丁目7番5号 | 敷地造成工 ・概数の確定により変更したい。(掘削工、残土処理工) 構造物撤去工 ・概数の確定により変更したい。(構造物取壊し工、運搬処理工) 園路広場整備工 ・概数の確定により変更したい。(舗装版撤去工) 仮設工 ・概数の確定により変更したい。(交通管理工) | 17,270,000 | → | 17,501,000 | 231,000 |
| | | | | | 令和5年10月10日 | → | | |
| 9 | 令和5年10月12日 | ウエンナイ川右岸排水区雨水管渠布設工事 | 株式会社中田組 稚内市港2丁目8番30号 | 車歩道復旧の追加 ・本工事に追従する緑富岡環状通道路改良工事の本年度工事予定の区間が短くなり、本工事区間において車歩道の復旧の必要が生じたため、補助区間(L側)延長L=55m、単費区間(R側)延長L=24mの車歩道復旧を追加したい。 舗装厚の増加 ・既設舗装現況の平均厚が当初設計より著しく厚く、舗装切断、舗装破砕の作業費増加、及び、アスファルト処分量の増加のため、舗装厚0.12mを0.29mへ、処分量13.6tを96.0tに変更したい。 工期の延長 ・車道部マンホール高さ調整等は、緑富岡環状通道路改良工事の工事状況に合わせる必要があるため、さらに、上記道路復旧等の作業量増加のため、工期を令和5年12月13日(約43日間)まで延長したい。 | 22,110,000 | → | 26,048,000 | 3,938,000 |
| | | | | | 令和5年10月31日 | → | 令和5年12月13日 | 43日間 |
| 10 | 令和5年10月2日 | 市営住宅(末広団地63-B-1)屋根外壁改修工事 | 株式会社早坂組 稚内市大黒1丁目4番32号 | 外壁改修において、既存塗装剥離後のクラック処理及び欠損部補修の数量を、概数から確定数量に変更する。 | 59,950,000 | → | 60,819,000 | 869,000 |
| | | | | | 令和5年10月13日 | → | | |
| 11 | 令和5年10月23日 | 港跨線橋補修工事 | 株式会社富田組 稚内市末広5丁目5番6号 | 塗装工 ・補鋼材防錆のために塗装工を実施したい。 仮設工 ・塗装工実施に伴い、塗膜飛散防止のために仮囲いを設置したい。 | 11,110,000 | → | 12,221,000 | 1,111,000 |
| | | | | | 令和6年2月28日 | → | | |

令和5年度 変更契約一覧表

| 番号 | 変更契約日 | 工事名 | 業者名 | 変更理由 | 現請負代金 | | 変更後請負代金 | 増減額 |
|----|------------|--------------------------|----------------------------------|---|-------------|---|-------------|-----------|
| | | | | | 現完成工期 | | 変更後完成工期 | 変更日数 |
| 12 | 令和5年10月23日 | 市内幹線道路舗装整備工事 | 北都道路株式会社 稚内市潮見4丁目1番18号 | 舗装工 ・概数の確定により変更したい。(殻運搬) ・概数の確定により変更したい。(殻処分) 仮設工 ・概数の確定により変更したい。(仮設工) | 9,647,000 | → | 9,493,000 | -154,000 |
| | | | | | 令和5年10月30日 | → | | |
| 13 | 令和5年10月23日 | 中央学童保育所外構整備工事 | 山本建設株式会社 稚内市港5丁目7番44号 | 敷地造成工 ・概数の確定により変更したい。(掘削工、残土処理工) 構造物撤去工 ・概数の確定により変更したい。(構造物取壊し工、運搬処理工) 公園施設等撤去・移設工 ・概数の確定により変更したい。(伐採工) | 10,010,000 | → | 9,559,000 | -451,000 |
| | | | | | 令和5年10月31日 | → | | |
| 14 | 令和5年10月24日 | 市内幹線道路舗装整備その2工事 | 北新道路株式会社 稚内市港2丁目8番30号 | 舗装工 ・路上路盤再生工の配合設計報告書に基づき、100m2あたりの添加剤使用量及び、混合用乳剤使用量を変更したい。(路上路盤再生工) ・概数の確定により変更したい。(殻運搬) ・概数の確定により変更したい。(殻処分) 仮設工 ・概数の確定により変更したい。(仮設工) | 9,625,000 | → | 9,493,000 | -132,000 |
| | | | | | 令和5年10月30日 | → | | |
| 15 | 令和5年10月24日 | 青少年科学館整備工事(天体ドームレール改修工事) | 坂野鉄工株式会社 稚内市はまなす5丁目2番1号 | 工期の変更 ・製造メーカーの人手不足の影響により部材(チェーンレール)製造が遅れが生じ、10月上旬の予定納入が11月中旬にずれ込む予定となったことから、工期を令和5年12月25日(55日間)延長したい。 | | → | | |
| | | | | | 令和5年10月31日 | → | 令和5年12月25日 | 55日間 |
| 16 | 令和5年10月24日 | 中部第9排水区雨水管渠布設工事 | 藤・山本 特定建設工事共同企業体 稚内市港5丁目5番15号 | 岩盤掘削量の増 ・現地試掘の結果、当初設計より浅い位置に岩盤層が確認された為、岩盤掘削を50㎡から155㎡に変更したい。 工事延長の減 ・岩盤掘削の増に伴い、事業費の大幅な増加が見込まれ、事業費調整の為、当初全体延長L=102.5mからL=54.7mに変更したい。 | 54,560,000 | → | 54,989,000 | 429,000 |
| | | | | | 令和5年12月15日 | → | | |
| 17 | 令和5年10月25日 | 稚内港(物揚場)改修工事 | 藤・日栄 特定建設工事共同企業体 稚内市港5丁目5番15号 | 事業進捗を図るため数量の変更を行いたい。 変更箇所は以下の通り。 ・防舷材工 15基 → 16基 ・埋込栓 0本 → 16本(上部工施工による埋込栓の先行取付) ・縁金物 48m → 50.3m | 101,750,000 | → | 103,345,000 | 1,595,000 |
| | | | | | 令和5年10月31日 | → | | |

令和5年度 変更契約一覧表

| 番号 | 変更契約日 | 工事名 | 業者名 | 変更理由 | 現請負代金 | | 変更後請負代金 | 増減額 |
|----|------------|----------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | 現完成工期 | | 変更後完成工期 | 変更日数 |
| 18 | 令和5年10月27日 | 潮見3号通側溝整備工事 | 株式会社早坂組 稚内市大黒1丁目4番32号 | 排水構造物工ほか ・測点100.06～109.16のL側において路面沈下の影響により横断側溝の段差が悪化したことから、管渠型側溝L=9.10mの再設置を増工により変更したい。 ・上記の変更により数量が増となり、現工期では工事を完成させることが困難となったため、工期を延長したい。 | 21,450,000 | → | 21,879,000 | 429,000 |
| | | | | | 令和5年10月30日 | 令和5年11月24日 | 25日間 | |
| 19 | 令和5年10月31日 | 水道メーター取替その2工事 | 株式会社サトウ配管 稚内市緑6丁目13番13号 | 新型コロナウイルス感染症に従業員が罹患した影響により、現工期では工事を完成させることが困難となったため、工期を延長したい。 | | → | | |
| | | | | | 令和5年10月31日 | 令和5年11月30日 | 30日間 | |
| 20 | 令和5年10月31日 | 市営住宅(末広団地27-2)配管改修工事 | 株式会社サトウ配管 稚内市緑6丁目13番13号 | 本工事は、市営住宅末広団地27-2の屋内外給排水設備・衛生器具設備・給湯設備等の改修を行う工事であります。 1) 屋外給水設備工事において、水道本管の位置が異なっていたため、水道本管分岐位置の変更に伴う掘削範囲を変更【増】 2) 住戸内石炭庫換気扇増設工事において、既設電線管から既設電線を取り出すことが出来なかったため、換気扇スイッチ及び既設照明スイッチ配線を金属線びによる露出配線に変更【増】 | 53,814,200 | → | 54,604,000 | 789,800 |
| | | | | | 令和5年10月31日 | | | |
| 21 | 令和5年12月4日 | 国道40号無電柱化下水道管移設工事 | 道北土建株式会社 稚内市朝日5丁目4番1号 | 管布設工の変更 ・当初設計した既設管理設置位置と現地の位置が違っており、布設置位置を変更する必要となったため、R1では延長を10.5mから10.6mに、管の離れを0.28mから0.72mに、R2では延長を10.5mから12.1mに、管の離れを0.61mから0.82mに変更したい。 管路土工の変更 ・埋設置位置を変更したことにより掘削範囲が変更となったため、機械掘削を246㎡から314㎡に、埋戻しを191㎡から249㎡に変更したい。 安全費の増 ・管路土工が増となったため、交通誘導員を30人から70人に変更したい。 ・管切換時に汚水の溜まりを発見したため、洗浄及び揚汚作業を増したい。 | 14,652,000 | → | 17,908,000 | 3,256,000 |
| | | | | | 令和5年12月8日 | | | |
| 22 | 令和5年12月8日 | 道道稚内天塩線無電柱化水道管移設工事 | 道北・佐藤・北武 特定建設工事共同企業体 稚内市朝日5丁目4番1号 | 北海道との協議の結果、無電柱化工事の施工箇所の変更に伴い、水道移設箇所も変更となったため、数量の変更を行いたい。 ・中央3丁目 配水管φ400及びφ300の不断水バルブ設置及び配水管φ400及びφ300割T字管の追加。 ・中央5丁目 無電柱化工事の施工箇所変更に伴う減工(N=11箇所⇒N=8箇所) | 92,950,000 | → | 92,081,000 | -869,000 |
| | | | | | 令和6年1月31日 | | | |
| 23 | 令和5年12月19日 | 副港通道路整備工事 | 錦・三建設 特定建設工事共同企業体 稚内市朝日3丁目2185番14 | 想定外の地下埋没物の影響により、工事の進捗が遅れ、舗装工の完了が困難となり、現工期では工事を完成させることが困難となったため、工期を延長したい。 | | → | | |
| | | | | | 令和6年1月30日 | 令和6年3月15日 | 45日間 | |

令和5年度 変更契約一覧表

| 番号 | 変更契約日 | 工事名 | 業者名 | 変更理由 | 現請負代金 | | 変更後請負代金 | 増減額 |
|----|-----------|---------------------|---|--|-------------|---|-------------|-----------|
| | | | | | 現完成工期 | | 変更後完成工期 | 変更日数 |
| 24 | 令和6年1月22日 | 上増幌地区配水管理メーター布設工事 | 岩出建設株式会社 稚内市栄4丁目5番20号 | 配管資材費、管路土工 ・現地掘削の結果、想定よりも深い位置に既設水道管が確認されたため、配管資材費及び管路土工を下記のとおり変更したい。 配管資材費 大型メーターボックス下部樹 2個⇒4個 測深継足棒 0個⇒4個 V型弁筐(H=750~1190) 4個⇒V型弁筐(H=1086~1528)4個 管路土工 掘削工、埋戻工、土砂運搬工、整地工 10m3⇒35m3 建込み簡易土留工 0m⇒7.5m | 8,833,000 | → | 9,834,000 | 1,001,000 |
| | | | | | 令和6年1月31日 | → | | |
| 25 | 令和6年1月26日 | 終末処理場送風機製作工事 | 稚内港湾施設㈱ 稚内市末広1丁目1番34号 | 送風機を制御するのに必要なインバータ(電装部品)が半導体不足等の影響により製造遅れが発生し、令和6年2月上旬の納入の予定であったが、令和6年9月下旬となることから、工期を令和6年10月31日まで(258日間)延長したい。 | | → | | |
| | | | | | 令和6年2月16日 | → | 令和6年10月31日 | 258日間 |
| 26 | 令和6年2月2日 | 緑・富岡環状通街路整備(道路改良)工事 | 中田・佐藤・ササキ 特定建設工事共同企業体 稚内市港2丁目8番30号 | 概数の確定による変更 ・構造物撤去工 ・仮設工 | 163,350,000 | → | 170,918,000 | 7,568,000 |
| | | | | | 令和6年2月29日 | → | | |
| 27 | 令和6年1月30日 | 中央地区配水管布設替その1工事 | 佐藤・北武 特定建設工事共同企業体 稚内市朝日1丁目3番5号 | 工期の変更 ・工事施工に係る関係機関協議に不測の時間を要し、工事着手が遅れたことから、現工期では完成させることが困難となったため、工期を延長したい。 | | → | | |
| | | | | | 令和6年1月31日 | → | 令和6年3月22日 | 51日間 |
| 28 | 令和6年1月30日 | 中央地区配水管布設替その2工事 | 北武・道北 特定建設工事共同企業体 稚内市萩見2丁目13番15号 | 工期の変更 ・工事施工に係る関係機関協議に不測の時間を要し、工事着手が遅れたことから、現工期では完成させることが困難となったため、工期を延長したい。 | | → | | |
| | | | | | 令和6年1月31日 | → | 令和6年3月22日 | 51日間 |

令和5年度 変更契約一覧表

| 番号 | 変更契約日 | 工事名 | 業者名 | 変更理由 | 現請負代金 | | 変更後請負代金 | 増減額 |
|----|-----------|-----------------|--|---|------------|---|------------|-----------|
| | | | | | 現完成工期 | | 変更後完成工期 | 変更日数 |
| 29 | 令和6年2月9日 | 副港通道路整備工事 | 錦・三建設 特定建設工事共同企業体 稚内市朝日3丁目2185番14 | 排水構造物工 ・設計図書間の不一致等により、設計計算書及び数量算出書を変更したい。 (鉄筋コンクリート高圧管)(プレキャスト集水桝)(契約書第17条) 構造物撤去工 ・概数の確定により変更したい。 (構造物取壊し工)(運搬処理工) 舗装工 ・設計図書間の不一致等により、設計計算書及び数量算出書を変更したい。 (下層路盤(歩道部))(表層(歩道部))(契約書第17条) 仮設工 ・概数の確定により変更したい。(仮設工) | 78,375,000 | → | 78,342,000 | -33,000 |
| | | | | | 令和6年3月15日 | → | | |
| 30 | 令和6年2月15日 | 稚内港潮見地区護岸整備工事 | 長谷川建設㈱ 稚内市はまなす3丁目2番15号 | 冬季波浪の影響により、工事の進捗が遅れ、現工期内の竣工が困難であることから、工期の延長を行いたい。 | | → | | |
| | | | | | 令和6年2月16日 | → | 令和6年3月8日 | 21日間 |
| 31 | 令和6年3月19日 | 中央地区配水管布設替その1工事 | 佐藤・北武 特定建設工事共同企業体 稚内市朝日1丁目3番5号 | 交通管理工 ・概数の確定により変更したい。 (交通誘導警備員B) | 64,900,000 | → | 66,110,000 | 1,210,000 |
| | | | | | 令和6年3月22日 | → | | |
| 32 | 令和6年3月19日 | 中央地区配水管布設替その2工事 | 北武・道北 特定建設工事共同企業体 稚内市萩見2丁目13番15号 | 交通管理工 ・概数の確定により変更したい。 (交通誘導警備員B) | 54,230,000 | → | 55,440,000 | 1,210,000 |
| | | | | | 令和6年3月22日 | → | | |
| 33 | 令和6年2月28日 | 港跨線橋補修工事 | ㈱富田組 稚内市末広5丁目5番6号 | 仮設工 ・冬期養生日数及び現場内除雪時間の確定による変更 | 12,221,000 | → | 15,279,000 | 3,058,000 |
| | | | | | 令和6年2月28日 | → | | |
| 34 | 令和6年3月10日 | 増幌七線橋補修工事 | 三洋建設興業㈱ 稚内市はまなす2丁目4番13号 | 塗装工の施工範囲の追加により変更したい。 ・塗装工(19m2) 概数の確定により変更したい。 ・仮設工 | 16,665,000 | → | 21,252,000 | 4,587,000 |
| | | | | | 令和6年3月10日 | → | | |

令和5年度 変更契約一覧表

| 番号 | 変更契約日 | 工事名 | 業者名 | 変更理由 | 現請負代金 | | 変更後請負代金 | 増減額 |
|----|-----------|----------|---|----------------------------------|------------|---|------------|-----------|
| | | | | | 現完成工期 | | 変更後完成工期 | 変更日数 |
| 35 | 令和6年3月10日 | 若草大橋補修工事 | 石塚・長谷川 特定建設工業 共同企業体 稚内市潮見1丁目9番15号 | 概数の確定により変更したい。 ・運搬処理工 ・仮設工 | 63,580,000 | → | 66,484,000 | 2,904,000 |
| | | | | | 令和6年3月10日 | → | | |