

## 令和4年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
1	令和4年6月29日	緑庭球場整備工事	石塚・早坂 特定建設工事共同企業体 稚内市潮見1丁目9番15号	構造物撤去工 ・概数の確定による変更(構造物取壊し工) ・概数の確定による変更(運搬処理工) 仮設工 ・概数の確定による変更(敷鉄版) 共通仮設費 ・概数の確定による変更(仮設材運搬費)	61,600,000	→	61,820,000	220,000
					令和4年10月20日	→		
2	令和4年6月29日	ノシャップ公園遊具改築外工事	北海土建工業株式会社 稚内市こまどり3丁目7番5号	構造物撤去工 ・概数の確定による変更(構造物取壊し工) ・概数の確定による変更(運搬処理工) 公園施設等撤去・移設工 ・概数の確定による変更(産業廃棄物(最終処分))	16,500,000	→	16,412,000	-88,000
					令和4年9月30日	→		
3	令和4年7月28日	総合文化センター整備工事(音響設備更新工事)	株式会社品田電気商会 稚内市宝来2丁目7番22号	ピンマイク用のボディバック型送信機(大ホール6台、小ホール2台)において、世界的な半導体不足の影響により納期がかかり、工期内に納入することが出来なくなったため、工期を延長する。		→		
					令和4年7月29日	→	令和4年8月31日	33日間
4	令和4年8月19日	港のゆ整備工事(機械設備改修工事)	渡辺・恵菱 特定建設工事共同企業体 稚内市朝日6丁目2番13号	機器交換後の試運転に伴い、下記既設機器に不具合が見られ、施設再開に支障があるため交換する。 1.ジェット・パイプ槽ろ過系統のヘアキャッチャーより漏水(1台) 2.中温浴系統のバルブが開閉不能(1ヶ所) 3.高温浴系統のバルブが開閉不能(1ヶ所) 4.中温系統の塩素注入装置ポンプより塩素漏れ(1台) 5.曝気酸化槽のプロアー動作不能(1台) 6.小便器センサーフラッシュ弁動作不能(3ヶ所)	55,110,000	→	56,199,000	1,089,000
					令和4年10月30日	→		
5	令和4年8月29日	稚内港潮見地区護岸整備(その2)工事	三建設株式会社 稚内市声間1丁目6番27号	事業の促進を図るため、消波ブロック製作(六脚ブロックK0.52型)を45個増工し、消波ブロック据付(六脚ブロックK0.52型)を減工としたい。 ・消波ブロック製作(六脚ブロックK0.52型)当初183個 変更後228個 ・消波ブロック据付(六脚ブロックK0.52型) 当初283個 変更後 0個	14,630,000	→	15,070,000	440,000
					令和4年9月5日	→		
6	令和4年8月29日	天北南護岸整備工事	株式会社早坂組 稚内市大黒1丁目4番32号	現地精査の結果、排水構造物が破損しており施工が必要となったため、下記のとおり設計変更としたい。また、排水構造物工の追加に伴い、契約期間を22日分延長したい。 ・本体工→当初:L=22.85m 変更後:L=25.00m ・上部工→当初:L=22.85m 変更後:L=25.00m ・土工→当初:L=22.85m 変更後:L=25.00m ・排水構造物工→当初:なし 変更後:1箇所 ・構造物撤去工→当初:L=22.85m 変更後:L=25.00m ・仮設工→当初:L=22.85m 変更後:L=25.00m	11,198,000	→	11,957,000	759,000
					令和4年8月29日	→	令和4年9月20日	22日間

## 令和4年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
7	令和4年9月8日	街区公園遊具改築工事	株式会社北緑芝建 稚内市富岡5丁目3番10号	構造物撤去工 ・概数の確定により変更したい。(構造物取壊し工) ・概数の確定により変更したい。(運搬処理工) 公園施設等撤去・移設工 ・概数の確定により変更したい。(産業廃棄物(最終処分))	3,179,000	→	3,157,000	-22,000
					令和4年9月30日	→		
8	令和4年9月20日	港のゆ整備工事(電気設備改修その1工事)	株式会社桜井電業所 稚内市大黒5丁目6番16号	機器試運転に伴い、下記既設機器に不具合が見られ、施設再開に支障があるため交換する。 1. 空調自動制御温度センサーの動作不良。(1ヶ所)	25,366,000	→	25,443,000	77,000
					令和4年10月30日	→		
9	令和4年9月20日	港のゆ整備工事(機械設備改修工事)	渡辺・恵菱 特定建設工事共同企業体 稚内市朝日6丁目2番13号	機器試運転に伴い、下記既設機器に不具合が見られ、施設再開に支障があるため交換する。 1. 給油系統ラインポンプより漏水。(3台) 2. ろ過系統の排水管バルブが開閉不能。(6カ所) 3. 高温及び中温系統のオーバーフロー槽より漏水。(2カ所) 4. 水風呂給水系統電動弁が不良により止水不能。(2カ所)	56,199,000	→	56,859,000	660,000
					令和4年10月30日	→		
10	令和4年10月6日	港ふれあいセンター整備工事(屋根外壁改修工事)	三貴建設株式会社 稚内市声間3丁目15番17号	本工事は、屋根板金塗装及び外壁角波鉄板張りを行う工事であります。 外壁角波鉄板張りに伴う既設小屋裏換気フードの撤去については手はつり撤去としておりましたが、既設外壁と小屋裏換気フードの接着が強く手はつり撤去ができないため、機械はつり撤去に変更するものであります。	12,100,000	→	12,232,000	132,000
					令和4年10月31日	→		
11	令和4年9月16日	ウエンナイ川右岸排水区雨水管渠布設その2工事	北武建設株式会社 稚内市萩見2丁目13番15号	・資材搬入遅延に伴う工期の延長 受注生産品であるマンホールの搬入予定が、コンクリート製品注文の集中により製作が遅れ、9月下旬に搬入となることから、工事工程に遅延が生じるため工期を45日延長したい。		→		
					令和4年10月31日	→	令和4年12月15日	45日間
12	令和4年10月31日	クサンル川水道管移設工事	北武・富田 特定建設工事共同企業体 稚内市萩見2丁目13番15号	堀削工、仮設工 ・概数の確定により変更していい。	113,960,000	→	117,612,000	3,652,000
					令和4年10月31日	→		

令和4年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
13	令和4年10月31日	稚内港(副港通)改修工事	大信建設株式会社  稚内市はまなす4丁目2番2号	事業の促進を図るため、車道部における施工延長を10m変更増としたい。また民地部重車両部において、アスファルト舗装厚が設計値3cmに対し実際は8cmであり、原形復旧が必要なため変更増としたい。上記より発生するアスファルト殻およびコンクリート殻の処分量を変更増としたい。 施工延長 車道部当初L=60m→変更後L=70m 歩道部当初L=88.73m→変更後L=88.73m 処分量 アスファルト殻当初34t→変更後56t コンクリート殻当初52t→変更後66t 【工事数量の変更箇所】 道路土工、舗装工、縁石工、区画線工、構造物撤去工	18,920,000	→	20,009,000	1,089,000
					令和4年10月31日	→		
14	令和4年11月10日	市営住宅(末広団地60-B-1)屋根外壁改修工事	早坂・山田 特定建設工事共同企業体  稚内市大黒1丁目4番32号	本工事は、市営住宅末広団地60-B-1の屋根改修(2重屋根)及び外壁改修(塗装塗替)を行う工事であります。 外壁改修において、クラック処理及び欠損部補修の数量を、概数から確定数量に変更します。	53,020,000	→	53,284,000	264,000
					令和4年12月2日	→		
15	令和4年11月24日	稚内公園整備工事	株式会社山田建業  稚内市声間3丁目12番17号	鋼製もたれ式擁壁工 ・概数の確定により変更したい。(壁面材組立・設置) 構造物撤去工 ・概数の確定により変更したい。(構造物撤去工) 仮設工 ・概数の確定により変更したい。(仮設工) 公園施設等撤去・移設工 ・概数の確定により変更したい。(公園施設等撤去・移設工)	11,330,000	→	10,769,000	-561,000
					令和4年11月30日	→		
16	令和4年12月8日	萩ヶ丘浄水場機械設備更新工事	稚内港湾施設株式会社  稚内市末広1丁目1番34号	萩ヶ丘浄水場の耐震補強により、排泥促進管を接続する位置の変更が確認されたため、配管の設置及び既存管の穴埋めを増したい。	227,260,000	→	231,165,000	3,905,000
					令和5年2月28日	→		
17	令和4年12月9日	ウエンナイ川右岸排水区雨水管渠布設その1工事	株式会社共成建設  稚内市栄1丁目34番1号	・既設水道管の埋設位置が歩道の中心付近を想定していたが、実際は車道側にあり土留及び雨水管を設置できないため法線の変更を行った。そのため、既設側溝を撤去し施工する必要が生じたため道路付属物撤去工の増額。 ・既設側溝に接続されているルーフ配管を新設雨水管へ切替えるため取り付け管設置工の増額。 ・舗装復旧範囲の拡大による舗装復旧工の増額。	46,750,000	→	51,920,000	5,170,000
					令和5年1月31日	→		

## 令和4年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金	変更後請負代金	増減額	
					現完成工期	変更後完成工期	変更日数	
18	令和5年1月25日	萩ヶ丘浄水場ポンプ更新工事	株式会社桜井電業所 稚内市大黒5丁目6番16号	・電動機の製作に必要な調達部品が新型コロナウイルス感染症による影響により製造遅れが発生し、令和5年2月下旬の納入予定であったが令和5年4月上旬となることから、工期を令和5年6月30日まで(91日間)延長したい。		→		
					令和5年3月31日	→	令和5年6月30日	91日間
19	令和5年1月25日	終末処理場脱臭装置製作工事	稚内電気工事株式会社 稚内市萩見5丁目33番4号	・脱臭装置の製作に必要な調達部品が新型コロナウイルス感染症による影響により製造遅れが発生し、令和5年2月上旬の納入予定であったが令和5年7月下旬となることから、工期を令和5年8月31日まで(197日間)を延長したい。		→		
					令和5年2月15日	→	令和5年8月31日	197日間
20	令和5年2月6日	第一副港整備工事	藤建設株式会社 稚内市港5丁目5番15号	概数(浚渫土量)の確定により変更したい。 【土木・浚渫工】 当初:土量 540m3 変更:土量 580m3	4,730,000	→	4,972,000	242,000
					令和5年2月28日	→		
21	令和5年2月14日	導水管撤去工事	富田・北武 特定建設工事共同企業体 稚内市末広5丁目5番6号	概数の確定により変更 施工延長 L=495.0m → L=470.0m		→		
					令和5年2月28日	→		
22	令和5年2月27日	中央地区配水管布設替工事	佐藤・道北 特定建設工事共同企業体 稚内市朝日1丁目3番5号	工事施工に係る関係機関協議に不測の時間を要し、工事着手が遅れたことから、現工期では完成させることが困難となったため、工期を延長したい。		→		
					令和5年2月28日	→	令和5年3月20日	20日間

## 令和4年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金	変更後請負代金	増減額
					現完成工期	変更後完成工期	変更日数
23	令和5年2月22日	道道稚内天塩線無電柱化水道管移設 その2工事	道北・佐藤組 特定建設工事 共同企業体  稚内市朝日5丁目4番1号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当工事は事業主体である北海道と連携し、水道移設を予定していたが、道路占用の許可が遅れ、施工計画に支障が生じたことから、工期を28日延長したい。</li> <li>・北海道が地先との協議の結果、施工箇所の変更に伴い、水道移設箇所も変更となったため、数量の変更をしたい。</li> </ul> 中央3丁目 当初施工延長L=18m → 変更後施工延長L=25m 上記に伴う追加 管路断水機Φ300、Φ100の1カ所追加 照明灯の撤去再設置 電気ケーブルの保護管設置 中央5丁目 上記施工延長追加に伴う減工  以上の理由にヨツ工期延長設計変更であります。		→	
					令和5年2月28日	令和5年3月28日	28日間
24	令和5年2月28日	増幌七線橋補修工事	三洋建設興業株式会社  稚内市はまなす2丁目4番13号	伸縮装置部材について、新型コロナウイルスの影響により生産及び納品に遅れが生じたことから、工期を延長する。 現工期 令和5年3月10日 変更工期 令和5年3月20日		→	
					令和5年3月10日	令和5年3月20日	10日間
25	令和5年3月13日	終末処理場整備工事(その1)	株式会社桜井電業所  稚内市大黒5丁目6番16号	電磁流量計及び減速機の製作に必要な調達部品が新型コロナウイルス感染症による影響により製造遅れが発生し、令和5年3月上旬の納入の予定であったが令和5年6月中旬となることから、工期を令和5年7月20日まで(122日間)延長したい。		→	
					令和5年3月20日	令和5年7月20日	122日間
26	令和5年3月13日	終末処理場整備工事(その2)	稚内電気工事株式会社  稚内市萩見5丁目33番4号	ろ過装置攪拌機の製作に必要な調達部品が新型コロナウイルス感染症による影響により製造遅れが発生し、令和5年3月上旬の納入の予定であったが令和5年6月上旬となることから、工期を令和5年6月30日まで(102日間)延長したい。		→	
					令和5年3月20日	令和5年6月30日	102日間
27	令和5年3月17日	中央地区配水管布設替工事	佐藤・道北 特定建設工事共 同企業体  稚内市朝日1丁目3番5号	交通管理工 ・概数の確定により変更したい。 (交通誘導警備員B)	65,989,000	→	67,254,000
					1,265,000	→	
					令和5年3月20日		