

令和7年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
1	令和7年7月10日	中央7条通配水管布設替工事	北武建設株式会社 稚内市萩見2丁目13番15号	本工事は、水道管の布設替工事であるが、試掘の結果、布設位置に光ケーブルが埋設されていたことから、配水管布設位置の再考が必要となり、現在発注している「中央地区雨水幹線調査設計業務委託」の成果を基に、雨水管渠の位置と合わせた設計・施工が必要となるため、工期を延長したい。		→		
					令和7年7月31日	令和7年12月19日	141日間	
2	令和7年8月1日	埠頭幹線1号橋補修工事	三洋建設興業株式会社 稚内市はまなす2丁目4番13号	現地調査の結果、測量設計時に把握できなかった水中部で断面減少が確認されたため、断面修復工をV=0.903m3からV=1.353m3に変更したい。現地調査の結果、表面被覆が必要な範囲を縮小できることから、表面被覆工をA=99m2からA=86m2に変更したい。	17,600,000	→	20,548,000	2,948,000
					令和7年12月1日			
3	令和7年8月18日	市内幹線道路舗装整備その1工事	北新道路株式会社 稚内市港2丁目8番30号	概数の確定により変更したい。 穀運搬(アスファルト) 55m3 → 60m3 穀処分(アスファルト) 55m3 → 60m3 汚泥処分(舗装切断水) 0.4t → 0.1t 交通誘導警備員 12人 → 16人	12,364,000	→	12,540,000	176,000
					令和7年9月30日			
4	令和7年8月22日	国道40号無電柱化水道管移設工事	道北土建株式会社 稚内市朝日5丁目4番1号	本工事は国道40号の無電柱化に伴う移設工事であり、関係工事との協議に不測の日数を要したため、工期の延長を行う。		→		
					令和7年8月29日	令和7年9月30日	32日間	
5	令和7年8月22日	港湾施設維持補修工事	山本建設株式会社 稚内市港5丁目7番44号	設計図書と工事現場の不一致により変更を行いたい。変更箇所は以下の通り。 ・受衝板の加工一式 ・また、加工に日数を要することから工期の延長を行いたい。 以上の理由による増額設計変更であります。	10,670,000	→	10,901,000	231,000
					令和7年8月29日	令和7年9月30日	32日間	
6	令和7年8月22日	中央マンホールポンプ所整備工事	株式会社桜井電業所 稚内市大黒5丁目6番16号	本工事は、中央マンホールポンプ所のポンプ更新工事であるが、ポンプ交換時に、流入汚水をポンプにて排水しながら作業をする計画であったが、現地実測の結果、夜間排水流量が想定よりも多く、安全に作業をすることが困難なため、マンホールポンプ所流入口に止水プラグφ700を設置し、ポンプ及び汚泥吸引車により排水することによる工事費の増額である。また、ポンプ後方に仕切弁を設けることにより、メンテナンスを効率的に行うことができることから、設置費用を追加する。	28,380,000	→	32,318,000	3,938,000
					令和7年12月26日			

令和7年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
7	令和7年9月17日	国道40号無電柱化下水道管移設工事	石塚建設興業株式会社 稚内市潮見1丁目9番15号	本工事は、国道40号の無電柱化に伴う下水道管の移設工事であります。当初は、下水道管を先に移設してから、本体工事である共同電線溝の布設をする工程であったが、特殊部のハンドホール箇所については、掘削深が3.5mを超えるため、本体工事側の掘削と同時に下水道管を移設することとなり、国道側の工程に合わせる必要が生じたため、工期延長をしたい。		→		
					令和7年9月30日	→	令和7年10月31日	31日間
8	令和7年9月17日	中部第9排水区雨水管渠布設工事	北武建設株式会社 稚内市萩見2丁目13番15号	本工事は、雨水管渠のBOXカルバートを新設する工事であるが、現地試掘の結果、既設排水管及び既設汚水管が支障となり、排水管及び汚水管を切り回す必要が生じたことによる附帯工事費の増加とそのことにより、事業費調整で、下流側(□1100×500L=6m)の施工を減としたい。	29,326,000	→	28,314,000	-1,012,000
					令和7年11月28日	→		
9	令和7年9月19日	庁舎建設工事(外構工事)	中田・北新 特定建設工事共同企業体 稚内市港2丁目8番30号	植栽工 ・ソメイヨシノが稚内では育たない可能性があるため植樹する桜の種類を変更したい。(高木植栽工) ソメイヨシノからエゾヤマザクラへ変更 ・数量精査に伴うエゾヤマツツジ及びエゾムラサキツツジの植樹本数の変更したい。(中低木植栽工) エゾヤマツツジを198本から187本へ減 エゾムラサキツツジを198本から186本へ減 園路広場整備工 ・設計図書との不一致のため点字ブロックを追加したい。(コンクリート系舗装工) 構造物撤去工 ・概数の確定により変更したい。(運搬処理工) 殻運搬(アスファルト殻)3㎡から7.3㎡の増 殻運搬(コンクリート殻)3.5㎡から6.4㎡の増 殻処分(アスファルト殻)8tから16.7tの増 殻処分(コンクリート殻)9tから7.6tの減 仮設工 ・歩行者及び新庁舎へ出入りする外構工事以外の施工業者の安全確保のため交通誘導警備員を追加したい。(交通管理工)	132,000,000	→	138,842,000	6,842,000
					令和7年9月30日	→		
10	令和7年9月22日	稚内港(物揚場)改修(その2)工事	日栄建設株式会社 稚内市潮見2丁目4番34号	・事業進捗を図る為設計変更を行いたい。 ・埋込栓 6本 → 16本 ・反射鏡 0個 → 8個 以上の理由による増額設計変更であります。	11,550,000	→	11,847,000	297,000
					令和7年9月30日	→		
11	令和7年10月3日	稚内中学校外構整備工事	錦・北都 特定建設工事共同企業体 稚内市朝日3丁目2185番14	現地精査の結果、中庭の砂利舗装を人口張芝に変更、凍上抑制層を0-80mmの砂利から砂に変更、駐車場等の暗渠排水の追加、法面の法面保護の追加、舗装取り壊し範囲を縮小が生じたことから、設計変更し対応する。	79,915,000	→	79,288,000	-627,000
					令和7年11月28日	→		

令和7年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
12	令和7年10月14日	市内幹線道路舗装整備その2工事	北都道路株式会社 稚内市潮見4丁目1番18号	概数の確定により変更したい。 舗装版切断、穀運搬、穀処分、汚泥処分	14,520,000	→	14,619,000	99,000
					令和7年10月30日	→		
13	令和7年10月17日	道路等維持補修工事(港3条通道路補修)	あすなる道路株式会社 札幌市中央区南1条東1丁目2番地の1	概数の確定により変更したい。 穀処分、交通誘導警備員	3,047,000	→	3,685,000	638,000
					令和7年11月10日	→		
14	令和7年10月28日	汚泥投入共同処理施設整備工事	稚内電気工事株式会社 稚内市萩見5丁目33番4号	本工事は、汚泥投入施設における2号破砕ポンプの点検・整備工事であるが、分解した際に経年劣化とみられる調整リングに亀裂が入っていることが確認され、その交換に要する経費を増加すること、特殊な部品で納期に時間を要することから145日間工期を延長したい。	8,580,000	→	9,163,000	583,000
					令和7年10月31日	→	令和8年3月25日	145日間
15	令和7年11月21日	緑6号橋補修工事	株式会社早坂組 稚内市大黒1丁目4番32号	現地調査の結果、主桁補修が必要とされる箇所が当初設計の範囲を大きく超えていることが確認された。 補修工法及び補修数量の再検討に時間を要しているため、工事期間を延長したい。		→		
					令和7年12月1日	→	令和8年3月20日	109日間
16	令和7年11月25日	市営住宅(緑ヶ丘団地元-B-1)外壁塗装改修工事	株式会社ダイジン 稚内市朝日5丁目1番8-102号	本工事は、市営住宅緑ヶ丘団地元-B-1の外壁塗装塗替等を行う工事です。外壁塗装塗替えにおいて、既存塗装剥離後のクラック処理及び欠損部補修の数量を、概数から確定数量に変更します。	59,906,000	→	59,928,000	22,000
					令和7年12月5日	→		
17	令和7年11月25日	稚内港(副港通)改修工事	石塚建設興業株式会社 稚内市潮見1丁目9番15号	数量の精査により変更を行いたい。 主な変更箇所は以下のとおり。 ・アスファルト舗装工 中間層の増工 A=127m ² ・構造物撤去工 歩道既設舗装厚の増によるアスファルト処分量の増 V=22m ³	38,940,000	→	39,490,000	550,000
					令和7年11月28日	→		

令和7年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
18	令和7年11月25日	稚内港(北ふ頭南岸壁)改修外1件工事	藤建設株式会社 稚内市港5丁目5番15号	現場の精査により設計変更を行いたい。 主な変更箇所は以下のとおり。 ・第1号設計書(北ふ頭南岸壁) ・裏込工 裏込め工V=221m3の増工 ・上部工 裏込め工追加によりL=20mの減工 また、事業の進捗を図るため、設計変更を行いたい。 主な変更箇所は以下のとおり。 ・第2号設計書(第二副港) ・本体工 SP4.83～SP28.98からSP0～SP24.15への変更 ・構造物撤去工 コンクリート取壊し・処分増工 V=56m3 鋼矢板切断・撤去の増工 L=7m	55,770,000	→	57,101,000	1,331,000
					令和7年11月28日	→		
19						→		
						→		
20						→		
						→		
21						→		
						→		
22						→		
						→		
23						→		
						→		
						→		