

## 令和6年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
1	令和6年7月2日	緑・富岡環状通街路整備工事	中田・ササキ 特定建設工事共同企業体  稚内市港2丁目8番30号	事業の促進を図るため、測点2030.8～2042.8までのL=12.0m増工したい。 ・道路土工 ・軽量盛土工 ・排水構造物工 ・構造物撤去工 ・仮設工 ・舗装工 ・緑石工 ・区画線工	106,590,000	→	126,984,000	20,394,000
					令和6年12月20日	→		
2	令和6年7月16日	声間海浜通線送水管布設替工事	株式会社佐藤組  稚内市朝日1丁目3番5号	現地埋設調査の結果、布設予定箇所にNTT線が埋設されていたため布設箇所の変更が必要となったことから、数量の変更を行いたい。 ・布設箇所の変更に伴う水道資材の増量 直管及び曲管等の増加 ・布設箇所の変更に伴う舗装工の増量 舗装数量の増加	12,650,000	→	15,928,000	3,278,000
					令和6年8月30日	→		
3	令和6年7月18日	中央地区汚水柵設置工事	岩出建設株式会社  稚内市栄4丁目5番20号	本工事は、隣接する中部第9排水区雨水管渠布設工事や新庁舎車庫棟建設工事と調整が必要な工事であり、その協議に時間を要したことから工期を令和6年9月30日まで(61日間)延長したい。		→		
					令和6年7月31日	→	令和6年9月30日	61日間
4	令和6年7月24日	空き家解体工事	株式会社金石組  稚内市大黒4丁目6番40号	本工事は、老朽化し危険性の高い特定空家等を略式代執行により危険箇所の部分解体を行う工事であります。 変更内容 (1) 隣家に影響が出ないよう解体建物の躯体を一部残す設計でしたが、隣家の老朽化も進んでおり、解体後の倒壊を防ぐために躯体の一部を残す範囲をブロック造2階建て部分に拡大する。【減額】 (2) 上記に伴う開口部塞ぎの範囲を拡大する。【増額】 (3) 解体発生材処分数量を、概数から確定数量に変更する。【減額】 以上により、請負代金額の増減はありません。		→		
					令和6年7月26日	→		
5	令和6年8月13日	稚内港ノシヤップ地区護岸整備工事	株式会社早坂組  稚内市大黒1丁目4番32号	現場精査の結果、数量の確定及び事業推進の為の増工を行いたい。 当初 変更 表法被覆工 L=20m → 表法被覆工 L=25.5m 構造物撤去工 V=37m <sup>3</sup> → 構造物撤去工 V=23m <sup>3</sup>	7,810,000	→	8,635,000	825,000
					令和6年8月30日	→		
6	令和6年8月30日	中央地区汚水柵設置工事	岩出建設株式会社  稚内市栄4丁目5番20号	当初は、中部第9排水区雨水管渠布設工事との共同により、同一の岩盤掘削機械(ツインヘッダー)による施工を想定していたが、交通規制や他工事との工程の関係で、同時期に使用しなければならなくなったため、新たに掘削機械の借上げ費を計上する必要が生じたため。	4,785,000	→	6,204,000	1,419,000
					令和6年9月30日	→		
7	令和6年9月3日	市内幹線道路舗装整備工事	北新道路株式会社  稚内市港2丁目8番30号	概数の確定により変更したい。(舗装工) ・舗装版切斷 ・殻運搬 ・汚泥処分費	9,548,000	→	9,746,000	198,000
					令和6年11月20日	→		

## 令和6年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
8	令和6年9月12日	バスシェルター解体工事	稚内港湾施設株式会社 稚内市末広1丁目1番34号	本工事は、老朽化し危険性のあるバスシェルター3か所(大黒3、潮見1、潮見3)の撤去工事及び撤去箇所の現状復旧を行う工事であります。 ・変更内容 大黒3、潮見1バスシェルターの基礎部分を撤去する際に国道に設置してある緑石の基礎が設置されておらず、バスシェルターの基礎を緑石の基礎としても利用していたことが判明し、道路管理者との協議の上、現状復旧の範疇となったため、緑石の基礎を新たに設置する。【増額】	3,905,000	→	4,125,000	220,000
					令和6年9月30日	→		
9	令和6年9月13日	道道稚内天塩線無電柱化水道管移設工事	道北土建株式会社 稚内市朝日5丁目4番1号	現地埋設調査の結果、新たに支障物件が発生したため、水道管の移設と撤去が必要となったことから、数量の変更を行いたい。 ・移設箇所増加に伴う水道資材の増量 不排水、直管及び曲管等の増加	35,827,000	→	38,247,000	2,420,000
					令和6年9月30日	→		
10	令和6年9月25日	中部第9排水区雨水管渠布設工事	石塚・北武・道北 特定建設工事共同企業体 稚内市潮見1丁目9番15号	工事延長の減 ・現場試掘の結果、本管渠布設上に現庁舎に接続されている電力ケーブル、通信ケーブルが埋設されているのが確認され、支障物件となり施工不可と判明したため、支障区間の施工をケーブル類が撤去可能となる再来年以降に先送りし、施工可能な上流側及び下流側を施工したい。 施工延長:L=101m ⇒ L=92m	72,050,000	→	72,468,000	418,000
					令和7年1月10日	→		
11	令和6年9月27日	街区公園等整備(天北緑地外3公園)工事	株式会社カヌカワ 稚内市若葉台2188番地6	概数の確定により変更したい。 【概数の確定】(構造物撤去工) ・殻運搬 1.1m3 → 1.3m3 ・殻処分 1.1m3 → 1.3m3 ・現場発生品運搬(金属くず) 0.7t → 0.5t 【数量の変更】(公園施設撤去工) ・スプリング遊具 4基 → 6基 【工種の追加】(構造物撤去工) ・現場発生品運搬(木くず) 0t → 0.7t	11,770,000	→	11,803,000	33,000
					令和6年9月30日	→		
12	令和6年9月30日	街区公園等整備(ノシャップ公園外3公園)工事	北海土建工業株式会社 稚内市こまどり3丁目7番5号	構造物撤去工 ・概数の確定により変更したい。 (コンクリート構造物取壊し、殻運搬、殻処分、現場発生品運搬)		→		
					令和6年9月30日	→		
13	令和6年10月17日	サラキトマナイ9号橋補修工事	共成・三洋 特定建設工事共同企業体 稚内市栄1丁目34番1号	工事桁製作に遅れが発生しており、現工期内で舗装工を施工することが困難となったため、工期を延長したい。 延長日数=舗装工施工不能日数29日+舗装工10日+片付け10日=49日(年末から2月28日はプラント閉鎖により舗装材が出荷できない)		→		
					令和7年1月30日	→	令和7年3月20日	49日間
14	令和6年10月24日	稚内港(物揚場)改修工事	藤・日栄 特定建設工事共同企業体 稚内市港5丁目5番15号	設計図書と現場の不一致及び処分数量の確定により設計変更を行いたい。 コンクリート取壊し(当初)400m3 → (変更)200m3	101,200,000	→	96,041,000	-5,159,000
					令和6年10月31日	→		

## 令和6年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
15	令和6年10月31日	稚内港ふ頭保安施設維持補修工事	稚内電気工事株式会社 稚内市萩見5丁目33番4号	資材不足による納期延長により、他入線工事を行う関係機関及び管理者との調整に時間を要した為、工程の進行に遅れが生じ工期内の竣工が困難であることから工期の延長を行う。		→		
					令和6年10月31日	→	令和6年11月29日	29日間
16	令和6年11月5日	市内幹線道路舗装整備その2工事	北都道路株式会社 稚内市潮見4丁目1番18号	概数の確定により変更したい。(舗装工)(仮設工) ・穀運搬 ・穀処分 ・交通誘導警備員	9,680,000	→	9,691,000	11,000
					令和6年11月20日	→		
17	令和6年11月14日	市営住宅(緑ヶ丘団地61-B-1)屋根外壁改修工事	株式会社早坂組 稚内市大黒1丁目4番32号	下請業者の人手不足の影響により、本工事の屋根工事及び塗装工事に従事する労働者の確保が遅れ、また他の下請業者を選定することができず、当初予定していた工期内に工事を終えることができなくなったため。		→		
					令和6年11月15日	→	令和6年12月20日	35日間
18	令和6年11月20日	稚内港(副港通)改修工事	石塚建設興業株式会社 稚内市潮見1丁目9番15号	数量の精査及び事業進捗を図るため数量の変更を行いたい。 ・アスファルト舗装工 車道延長L=40m分の増工 ・歩道改良 歩道延長L=7.2m分の増工	39,600,000	→	42,064,000	2,464,000
					令和6年11月29日	→		
19	令和6年11月25日	稚内港潮見地区護岸整備工事	三建設株式会社 稚内市声問1丁目6番27号	数量の精査及び事業進捗を図るため数量の変更を行いたい。 ・先端止壁工 L=1.2m分の増工 ・表法被覆工 L=7.4m分の増工	8,250,000	→	8,844,000	594,000
					令和6年11月29日	→		
20	令和6年12月10日	副港通道路整備工事	錦産業株式会社 稚内市朝日3丁目2185番14	概数の確定により変更したい。 ・構造物撤去工(取壊し数量の確定) ・舗装工(すりつけ範囲の確定)	88,110,000	→	88,715,000	605,000
					令和7年1月30日	→		
21	令和6年12月13日	市営住宅(緑ヶ丘団地61-B-1)屋根外壁改修工事	株式会社早坂組 稚内市大黒1丁目4番32号	本工事は、市営住宅緑ヶ丘団地61-B-1の屋根改修(2重屋根葺き)及び外壁改修(塗装塗替等)を行う工事であります。 外壁改修において、既存塗装剥離後のクラック処理及び欠損部補修の数量を、概数から確定数量に変更します。	67,650,000	→	68,409,000	759,000
					令和6年12月20日	→		

## 令和6年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
22	令和7年1月7日	緑送水管布設替工事	道北土建株式会社 稚内市朝日5丁目4番1号	事業の促進を図るため。 ・施工延長を延長する。 Φ300 L=73m ⇒ φ300 L=97m	18,964,000	→	22,869,000	3,905,000
					令和7年1月31日	→		
23	令和7年1月24日	終末処理場整備工事(その2)	稚内港湾施設株式会社 稚内市末広1丁目1番34号	掻寄機整備費の増加 ・本工事では、2号最終沈殿池内の掻寄機の駆動チェーンを交換するため水を抜いて作業していたが、発注段階で不可視部であったフライトの脱落が見つかり、点検したところ17箇所中13箇所のチェーンクランクが発見された。この不具合を整備しなければ、掻寄機を稼働することができないため、設計変更を上申したい。	11,330,000	→	14,212,000	2,882,000
					令和7年2月28日	→		
24	令和7年1月28日	中央地区配水管布設替工事	株式会社富田組 稚内市末広5丁目5番6号	管路土工 ・概数の確定により変更したい。(掘削)  仮設工 ・概数の確定により変更したい。(たて込み簡易土留賃料等)  交通管理工 ・概数の確定により変更したい。(交通誘導警備員B)	33,770,000	→	35,761,000	1,991,000
					令和7年1月31日	→		
25	令和7年1月29日	中央地区配水管撤去工事	株式会社佐藤組 稚内市朝日1丁目3番5号	既設管と図面との相違が生じたため設計変更を行う。 当初 変更 φ450 L=500m φ450 L=121m φ400 L=50m φ400 L=371m	34,375,000	→	32,967,000	-1,408,000
					令和7年1月31日	→		
26	令和7年2月25日	庁舎建設工事(建築主体工事)	岩田地崎・富田・石塚 特定建設工事共同企業体 札幌市中央区北2条東17丁目2番地	昇した資材価格の変動に対応するため工事費を増額する。(普通コンクリート材料) 市外の工場で加工し、現場へ搬入される資材(鉄筋・型枠)へ対応するため運搬費を増額する。 道内各地から確保する労働者の交通費及び宿泊費に対応するため現場管理費を増額する。 冬期間の外部仕上げ工事に必要な防寒養生費及び揚重機械器具費を増額する。 外構工事の施工区分の見直しにより、植栽工事及び舗装工事を取りやめる。(減額)	2,966,700,000	→	3,451,943,000	485,243,000
					令和7年6月30日	→		
27	令和7年2月25日	庁舎建設工事(強電設備工事)	電建・桜井 特定建設工事共同企業体 稚内市港4丁目10番4号	本工事は3か年の継続工事であり工期が長期にわたるため、その間の上昇した資材価格の変動に対応するため工事費を増額する。 ・電気設備資材(電管・ケーブル、電線管、スイッチ・コンセント類) 電気自動車用充電設備について、整備運用方法の変更により設置を取り止める。(減額)	619,300,000	→	634,062,000	14,762,000
					令和7年6月30日	→		
28	令和7年2月25日	庁舎建設工事(弱電設備工事)	稚内電気工事・品田電気 特定建設工事共同企業体 稚内市萩見5丁目33番4号	本工事は3か年の継続工事であり工期が長期にわたるため、その間の上昇した資材価格の変動に対応するため工事費を増額する。 ・電気設備資材(電管・ケーブル、電線管、スイッチ・コンセント類)	311,850,000	→	317,548,000	5,698,000
					令和7年6月30日	→		

## 令和6年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
29	令和7年2月25日	庁舎建設工事(暖房換気設備工事)	恵菱・池田・石塚 特定建設工事共同企業体 稚内市こまどり5丁目7番7号	本工事は3か年の継続工事であり工期が長期にわたるため、その間の上昇した資材価格の変動に対応するため工事費を増額する。 ・空調機器設備、空調ダクト設備、換気設備機器、換気ダクト設備、排煙機器設備、排煙ダクト設備、自動制御機器	952,600,000	→	977,680,000	25,080,000
					令和7年6月30日	→		
30	令和7年2月25日	庁舎建設工事(給排水衛生設備工事)	桜井冷熱・大洋設備・渡辺設備 特定建設工事共同企業体 稚内市大黒5丁目6番16号	本工事は3か年の継続工事であり工期が長期にわたるため、その間の上昇した資材価格の変動に対応するため工事費を増額する。 ・衛生器具設備	187,000,000	→	188,551,000	1,551,000
					令和7年6月30日	→		
31	令和7年2月25日	稚内中学校校舎建設工事(建築主体工事)	藤・富田 特定建設工事共同企業体 稚内市港5丁目5番15号	1. 物価上昇等に伴う単価の増額 2. 隣接小学校体育館の窓改修に伴う足場の追加 3. 隣接小学校職員室の改修における発砲ウレタン撤去吹付及び軽量鉄骨下地の追加等	1,166,000,000	→	1,235,476,000	69,476,000
					令和7年9月30日	→		
32	令和7年2月12日	稚内中学校校舎建設工事(強電設備工事)	桜井・石塚 特定建設工事共同企業体 稚内市大黒5丁目6番16号	1. 物価上昇等に伴う単価の増額	102,245,000	→	112,772,000	10,527,000
					令和7年9月30日	→		
33	令和7年2月12日	稚内中学校屋内運動場建設工事(電気設備工事)	石塚建設興業株式会社 稚内市潮見1丁目9番15号	1. 物価上昇等に伴う単価の増額 2. 分電盤回路の増設及び電気パネルヒーター等電源の増設	47,300,000	→	52,767,000	5,467,000
					令和7年9月30日	→		
34	令和7年2月12日	稚内中学校屋内運動場建設工事(機械設備工事)	石塚建設興業株式会社 稚内市潮見1丁目9番15号	1. 既存構内柱撤去の追加及び水中ポンプの増設等	54,230,000	→	55,990,000	1,760,000
					令和7年9月30日	→		
35	令和7年3月6日	稚内港(大黒船揚場防波堤)改修工事	藤建設株式会社 稚内市港5丁目5番15号	数量の精査、処分数量の確定及び事業進捗を図るため数量の変更を行いたい。 主な変更箇所は以下の通り。 ・コンクリート取壊し 170m <sup>3</sup> ⇒ 155m <sup>3</sup> ・上部工 0m ⇒ 4m ・胸壁工 0m ⇒ 4m 増工に伴い、工期の延長を行いたい。	26,180,000	→	29,722,000	3,542,000
					令和7年3月10日	→	令和7年5月30日	81日間

## 令和6年度 変更契約一覧表

番号	変更契約日	工事名	業者名	変更理由	現請負代金		変更後請負代金	増減額
					現完成工期		変更後完成工期	変更日数
36	令和7年3月14日	終末処理場整備(その6)工事	稚内港湾施設株式会社  稚内市末広1丁目1番34号	3号送風機放風弁の整備において必要である半導体が、世界的な供給不足のため納期遅延が生じていることから、工期を延長する。		→		
					令和7年3月31日	→	令和7年4月30日	30日間
37	令和7年3月14日	クサンル川水道管移設工事	北武・佐藤・道北 特定建設工事共同企業体  稚内市萩見2丁目13番15号	推進工(発生土処分) ・概数の確定により変更したい。 立坑工(機械投入埋戻工) ・概数の確定により変更したい。 路面覆土工(覆工板賃料) ・概数の確定により変更したい。 取壊し工及び付帯工(構造物とりこわし、既設管充填工、既設管撤去) ・概数の確定により変更したい。 掘削工(管路埋戻工、土砂等運搬) ・概数の確定により変更したい。 安全費(交通誘導警備員) ・概数の確定により変更したい。	128,590,000	→	138,512,000	9,922,000
					令和7年3月28日	→		